

Werkzaamheden komende weken (als de weersomstandigheden het toe laten)

Aanpassen oprit-aansluitingen op opgevaardeerde weg

17 - 20 augustus	Dreef DEE-1.1 tot DEE- 1.3
20 - 21 augustus	Zuidelijke Tweederdeweg lijn RH-1
17 - 21 augustus	RH-3

Opruimen en inrichten kraanopstelplaats tbv opbouw

17 - 21 augustus	DEE-1.1 tot DEE-1.9
	OM-2.9 tot OM-2.6

Onkruidbestrijding, indien nodig

17 - 21 augustus	Lijn OM-1, Lijn OM-2, RH-3 (Noord), Lijn DEE-1, Lijn DEE-2, RH-1 (Zuid)
------------------	---

Heien

RH-3.5	12 - 14 augustus
RH-3.6	17 - 19 augustus
OM-1.1	19 - 21 augustus
DEE-2.3	10 - 14 augustus
DEE-2.4	17 - 21 augustus
DEE-2.2	17 - 21 augustus
DEE-2.5	17 - 21 augustus

Aanbrengen wapening fundament

DEE-1.7	17 t/m 21 augustus
DEE-1.8	17 t/m 21 augustus
OM-2.1	17 t/m 21 augustus
OM-2.2	17 t/m 21 augustus
OM-2.3	17 t/m 21 augustus

Bouwput uitgraven

RH-1.2:	17 - 21 augustus
DEE-3.1	17 - 21 augustus

Plaatsen ankerkooi

OM-2.3	19 augustus
RH-1.1	19 augustus

Afschermen fundering

diverse locaties	17 - 21 augustus
------------------	------------------

Levering van machines en apparatuur

Lijnen DEE-1 en OM-2	17 - 21 augustus
----------------------	------------------



Storten fundering

DEE-1.5	18 augustus
DEE-1.6	20 augustus
OM-2.5:	19 augustus

Aanvullen fundering

DEE-1.5	19 augustus
DEE-1.6	21 augustus
OM-2.5:	20 augustus

Vorbereiden en ploegen kabels

OM-2.9 tot OM-2.6	13 - 17 augustus
OM-1.3 tot OM-1.4	17 - 21 augustus
RH-3.3 tot RH-3.4	13 - 17 augustus

Kabels leggen en uitgraven

RH-1.7 tot RH-1.4	17 - 21 augustus
DEE-2.7 tot DEE-2.4	17 - 21 augustus