



**Werkzaamheden komende week
(als de weersomstandigheden het toe laten)**

Speciale transporten, week van 19-24 april

Zondagnacht	Geen transporten gepland
Maandagnacht	Geen transporten gepland
Dinsdagnacht	RH-3.6
Woensdagnacht	RH-3.3
Donderdagnacht	RH-3.3
Vrijdagnacht	Geen transporten gepland

19-24 april

OM-1.7	Werkzaamheden keerpunt
RH-1.1, DEE-2.6, OM-1.3 tot OM-1.5	Verwijderen staalplaten en tijdelijke verharding
OM-2.9 tot OM-2.6	Versmallen cementgebonden verharding
DEE-1.9	Herstel akkers na aanleg drainage
RH-1.1 DEE- 2.7 DEE-2.6	Opbouw bovenste deel wind- turbines; aansluitend verhuizen kraan naar volgende locatie
OM-1.3, OM-1.4 en OM-1.5	Opbouw bovenste deel wind- turbines; aansluitend verhuizen kraan naar volgende locatie
Lijn OM-2	Aanleg drainage langs toegangs weg en rond fundering
Gehele windpark	Slepen/voorkomen nestelen vogels
Lijn DEE-1	Vorbereiden hekwerk

23 april

DEE-1.6 en DEE-1.7	Inschakelen
OM-2.9, OM-2.8, DEE-1.2 en DEE- 1.1.	Commissioning



Op YouTube verscheen gisteren de nieuwste bouwfilm van Drentse Monden en Oostermoer. De film toont beelden van hijswerkzaamheden aan toren-delen, nacelle, drive train en rotorbladen. [Klik hier](#) om de film te bekijken.

