

Werkzaamheden komende week (als de weersomstandigheden het toe laten)

16-21 augustus

DEE-1.2 en lijn OM-2

Aanbrengen Tamarac

DEE-3.1 en DEE-2.1

Versmallen toegangsweg

Verwijderen staalplaten (tijdelijke verharding)

Gehele windpark

Afvoeren div. apparatuur

DEE-2.3, DEE-2.2, DEE-2.1, RH-3.2 en DEE-3.1

Aansluiten

lijnen DEE-2, RH-1, RH-3, en OM-1

Commissioning

Gehele windpark

Testrondes

Gehele windpark

Inspecties rotorbladen

DEE-2.3, DEE-2.2, DEE-2.1, RH-2.3 en DEE-3.1

Aansluiten

lijnen OM-1 en DEE-2

Aanvullen grond rond fundering

(afhankelijk van vorderingen drainage)

Gehele windpark

Onkruid maaien

lijn DEE-2

Aanbrengen drainage

lijn DEE-2

Uitzetten poeren voor hekwerk

Gehele windpark

Overname-inspecties

