

Werkzaamheden komende week (als de weersomstandigheden het toe laten)

4 - 8 oktober

lijnen DEE-3 en OM-2	Straatwerk rond onderstations
Gehele windpark	Inspectie kabels bij watergangen
Lijnen OM-1 en DEE-2	Herstel asfalt
DEE-1.4 , DEE-2.1 en DEE-2.2	Aanpassen toegangsweg
Gehele windpark	Verwijderen laatste wegverbredingen en herstellen terrein.
Gehele windpark	Commisioning
Gehele windpark	Testrondes
Gehele windpark	Inspecties rotorbladen
lijn RH-3 en DEE- 3.1	Aanbrengen gravel rond fundering
lijnen RH-1 en DEE-2	Plaatsen hekwerk
lijnen OM-2 en OM-1	Afronden hekwerk
lijnen DEE-1, RH-1 en OM-2	Ingangshekken plaatsen
DEE-2.1	Drainagewerkzaamheden
Gehele windpark	Schakelaars plaatsen
DEE-2.5, DEE-2.7, OM-1.2, OM-1.5 en OM-1.6	Calibreren meters
Gehele windpark	Overname inspecties

