windpark
drentse monden
oostermoer

BouwJournaal
6 juli 2020

Grote onderdelen windturbines komen na de bouwvak
Terwijl op diverse plekken nog wordt gewerkt aan funderingen en het leggen van kabels, kondigt zich een nieuwe fase aan: speciaal transport voor de windturbine-onderdelen. Over dat transport en over de vorderingen van de bouw leest u in dit Bouwjournaal.

Aanpassingen aan bochten en rotondes worden na transporten weer hersteld

Speciaal transport van rotorbladen en turbine-onderdelen start in augustus

Het aanpassen en opwaarderen van wegen in de omgeving van het windpark en binnen het windpark is enige tijd geleden gestart en inmiddels grotendeels afgerond. Om het transport van de turbinedelen mogelijk te maken moeten rotondes tijdelijk worden aangepast en bochten verbreed. Dat werk start begin augustus. Zogeheten straatmeubilair zoals lantaarnpalen worden zonodig verplaatst of verwijderd. De transporten van onderdelen voor de 44 windturbines starten eind augustus.

De aanpassingen aan bochten en rotondes zijn uitsluitend bedoeld voor het bouwverkeer. De openbare wegen in de regio blijven bereikbaar voor al het verkeer, maar er is soms sprake van tijdelijke afsluiting. De aanpassingen voor het bouwverkeer kan het overig verkeer niet gebruiken. Na afronding van de transporten worden de rijplaten verwijderd, wordt het straatmeubilair teruggeplaatst en worden rotondes hersteld. Details en een overzichtkaart vindt u hier.

Vragen

Hebt u vragen over het windpark, de bouw of korting op uw energierekening? Kijk dan op de pagina 'Vraag en Antwoord' op de website www.drentsemondenoostermoer.nl

Hebt u een praktisch probleem of een vraag die u snel beantwoord wilt hebben?

Neem dan contact op via info@drentsemondenoostermoer.nl of bel 085-01 61 358

windpark
drentse monden
oostermoer

BouwJournaal
6 juli 2020

Werkzaamheden komende weken (als de weersomstandigheden het toe laten)

6 juli

OM-2.5	Asfalteren
RH-3.3	Asfalteren

6-8 juli

DEE-2.6 t/m DEE-2.2.	Aanbrengen cementgebonden verharding

6-10 juli

OM	Zwarteweg aansluiting Bosje/Afronding toegangswegen/Voorbereiden bochtverbredingen
't Bosje en	
OM-2.1 tot OM-2.4	Afronden toegangswegen en kraanopstelplaatsen/Voorbereiden bochtverbredingen
OM-1&en OM-2	Maatregelen broedseizoen.
OM-2.9 t/m OM-2.6.	Afronden toegangswegen en kraanopstelplaatsen/Voorbereiden bochtverbredingen
Rij DEE-1	Afronden toegangswegen en kraanopstelplaatsen/Voorbereiden bochtverbredingen
	Maatregelen broedseizoen
Rij OM-1	Afronden toegangswegen en kraanopstelplaatsen.
OM-1.7 tot OM-1.6.	Graskeien Tweederdeweg
Rij RH-3	Grondwerk en asfalteren
DEE-1.4 en DEE-1.5	Aanbrengen wapening |

9-10 juli

RH-3.4 en RH-3.5	Aanbrengen cementgebonden verharding

10 juli

DEE-2.2 en DEE-2.3	Asfalteren tot vaarduiker.
DEE-1.5	Asfalteren

Heien

1-7 juli	OM-1.5 of OM-1.6:
1-7 juli	OM-2.2:
7-10 juli	OM-2.3:
2-7 juli	RH-1.2:
7-10 juli	RH-1.6:

Koppensnellen

6-7 juli	DEE-1.6 en DEE-1.7
10 juli	OM-2.4

Funderingen

6-10 juli	Uitgraven bouwput OM-2.4 en OM-2.1
6-10 juli	Uitgraven bouwput DEE-3.1:
6-10 juli	Aanbrengen wapening OM-2.6 en OM-2.5
8 juli	Plaatsing ankerkooi DEE-1.4
8 juli	Storten fundering DEE-1.3
9 juli	Storten fundering OM-2.7:

Kabels

6-10 juli	Kabel voorbereiden en installeren DEE-1.4 naar DEE-1.1
	Voorbereiden en ploegen RH-1 en RH-3